

КОТОВСК

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

2026

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

КОТОВСК

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

СРЕДНИЕ ОБЩИЕ ДАННЫЕ НА 16.01.2026


КОНТРАКТОВАНИЕ

0 %

КАССА

0 %

Благоустройство дворовых и общественных территорий



Формирование комфортной городской среды

Контрактование															
Месяц	Я	Ф	М	Апр	Май	И	Июл	Авг	С	О	Н	Д	Итог	Остаток	%
План тыс.руб	8 406,2	1 698,6											10 104,8		
Факт тыс.руб														10 104,8	0,0%

Касса															
Месяц	Я	Ф	М	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	С	О	Н	Д	Итог	Остаток	%
План тыс.руб						8 406,2	1 698,6						10 104,8		
Факт тыс.руб														10 104,8	0,0%

Примечание: дворовые территории: ул. Октябрьская, д.50 начало работ: 25.05.2026. окончание работ: июль 2026. ул 9-ой пятилетки, д.1 начало работ: 25.05.2026. окончание работ: июль 2026. ул. Посконкина 26/2. начало работ: 03.05.2026. окончание работ: июль 2026. общественная территория: сквер в районе школы "Экотех" начало работ: 10.05.2026. окончание работ: июль 2026.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ИНФРАСТРУКТУРА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

КОНТРАКТОВАНИЕ															
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	АПР	МАЙ	И	ИЮЛ	АВГ	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ				4 995,6	44 960,8	4 995,7	44 960,8	4 281,9	38 537,8	1 191,1			143 923,8		
ФАКТ ТЫС.РУБ														0,0	0,0%

КАССА															
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	АПР	МАЙ	ИЮН	ИЮЛ	АВГ	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ				4 995,6	44 960,8	4 995,7	44 960,8	4 281,9	38 537,8	1 191,1			143 923,8		
ФАКТ ТЫС.РУБ														143 923,8	0,0%

ПРИМЕЧАНИЕ: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ И ПРОСПЕКТ ТРУДА.

НАЦИОНАЛЬНЫЕПРОЕКТЫ.РФ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФАСАДА ГОРОДСКОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРА КУЛЬТУРЫ



КОНТРАКТОВАНИЕ															
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	АПР	МАЙ	И	ИЮЛ	АВГ	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ	63 720,5												63 720,5		
ФАКТ ТЫС.РУБ														63 720,5	0,00%

КАССА															
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	АПР	МАЙ	ИЮН	ИЮЛ	АВГ	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ				4 869,8			45 655			13 195,7			63 720,5		
ФАКТ ТЫС.РУБ														63 720,5	0,00%

СОЗДАНИЕ ДЕТСКОГО КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА НА БАЗЕ МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА



СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРА КУЛЬТУРЫ

КОНТРАКТОВАНИЕ															
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	АПР	МАЙ	И	ИЮЛ	АВГ	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ		3 881,4											3 881,4		
ФАКТ ТЫС.РУБ														3 881,4	0,00%

КАССА															
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	АПР	МАЙ	ИЮН	ИЮЛ	АВГ	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ			95,3	3 786,2									3 881,4		
ФАКТ ТЫС.РУБ														3 881,4	0,00%

ПООЩЕНИЕ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СРЕДИ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛУЧШИХ ПРАКТИК РАБОТЫ

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРА КУЛЬТУРЫ



КОНТРАКТОВАНИЕ															
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	АПР	МАЙ	И	ИЮЛ	АВГ	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ		1 239,3	1 763,03	62,01									3 064,3		
ФАКТ ТЫС.РУБ														3 064,3	0,00%

КАССА															
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	АПР	МАЙ	ИЮН	ИЮЛ	АВГ	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ			597,3	642	272,5		1 552,6						3 064,3		
ФАКТ ТЫС.РУБ														3 064,3	0,00%