

КОТОВСК

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

2026

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

[НАЦИОНАЛЬНЫЕПРОЕКТЫ.РФ](https://naionalnyeproyekty.rf)

СРЕДНИЕ ОБЩИЕ ДАННЫЕ НА 24.07.2026

КОНТРАКТОВАНИЕ


99,88 %

КАССА

31,26 % ↑ 3,74%

Благоустройство дворовых и общественных территорий

Формирование комфортной городской среды




	Контрактование														
Месяц	Я	Ф	М	Апр	Май	И	Июл	Авг	С	О	Н	Д	Итог	Остаток	%
План тыс.руб	8 406,2	1 698,6											10 104,8		
Факт тыс.руб	8 316,1	1 518,7											9 834,8	269,9	97,3%

	Касса														
Месяц	Я	Ф	М	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	С	О	Н	Д	Итог	Остаток	%
План тыс.руб						1 918,84	6 485,6	1 488,3					9 892,8		
Факт тыс.руб							8 404,5						8 404,5	1 488,3	85%

ПРИМЕЧАНИЕ: Дворовые территории: ул. Октябрьская, д.50 начало работ: 25.05.2026. окончание работ: июль 2026. ул 9-ой пятилетки, д.1 начало работ: 25.05.2026. окончание работ: июль 2026. ул. Посконкина 26/2. начало работ: 03.05.2026. окончание работ: июль 2026. общественная территория: сквер в районе школы "ЭКОТЕХ" начало работ: 10.05.2026. окончание работ: июль 2026.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ



	КОНТРАКТОВАНИЕ														
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	АПР	МАЙ	И	ИЮЛ	АВГ	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ	1 191,1	142 732,7											143 923,8		
ФАКТ ТЫС.РУБ	1 191,1	142 732,7											143 923,8	0,0	100%

	КАССА														
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	АПР	МАЙ	ИЮН	ИЮЛ	АВГ	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ				4 995, 6	44 960, 8	4 995,7	44 960,8	4 281,9	38 537,8	1 191,1			143 923,8		
ФАКТ ТЫС.РУБ				4 995, 6	12 340, 3	32 620, 6							49 956, 57	93 967, 2	35%

ПРИМЕЧАНИЕ: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ И ПРОСПЕКТ ТРУДА.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФАСАДА ГОРОДСКОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРА КУЛЬТУРЫ



	КОНТРАКТОВАНИЕ														
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	АПР	МАЙ	И	ИЮЛ	АВГ	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ	63 720,5												63 720,5		
ФАКТ ТЫС.РУБ	58 352,4												63 720,5		100%

	КАССА														
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	АПР	МАЙ	ИЮН	ИЮЛ	АВГ	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ				4 869,8			45 655			13 195,7			63 720,5		
ФАКТ ТЫС.РУБ				4 869,8									4 869,8	58 850,7	7,6%

СОЗДАНИЕ ДЕТСКОГО КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА НА БАЗЕ МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРА КУЛЬТУРЫ



	КОНТРАКТОВАНИЕ														
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	АПР	МАЙ	И	ИЮЛ	АВГ	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ		3 881,4											3 881,4		
ФАКТ ТЫС.РУБ		3 881,4											3 881,4		100%

	КАССА														
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	АПР	МАЙ	ИЮН	ИЮЛ	АВГ	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ			95,3	3 786,2									3 881,4		
ФАКТ ТЫС.РУБ			2 154,8	1 726,7									3 881,4		100%

ПООЩЕНИЕ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СРЕДИ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛУЧШИХ ПРАКТИК РАБОТЫ

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРА КУЛЬТУРЫ



	КОНТРАКТОВАНИЕ														
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	АПР	МАЙ	И	ИЮЛ	АВГ	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ		1 239,3	1 763,03	62,01									3 064,3		
ФАКТ ТЫС.РУБ		1 239,3	1 825,04										3 064,3		100%

	КАССА														
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	АПР	МАЙ	ИЮН	ИЮЛ	АВГ	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ			597,3	642	272,5		1 552,6						3 064,3		
ФАКТ ТЫС.РУБ			1 411,3	108,68	1 443,9	100,4							3 064,3		100%