

Протокол №6

заседания Совета по реализации приоритетных национальных проектов в городе Котовске Тамбовской области

28.03.2024

г. Котовск

Повестка дня:

1. О задачах по реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в 2024 году.

Присутствовали:

Плахотников А.М. – глава города, председатель Совета,
Плаксин А.В. - первый заместитель главы администрации города, заместитель председателя Совета,
Хлусова Л.В. - первый заместитель главы администрации города, заместитель председателя Совета,
Пичугина В.В. - заместитель главы администрации города,
Галцынов Д.Г. - заместитель главы администрации города,
Железников Д.А. – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства,
Лукошина Т.Д. – начальник отдела культуры и архивного дела,
Москалёва Н.С. – председатель комитета экономической политики,
Шмырёва Е.В. – председатель комитета образования,
Соловьёва А.В. – менеджер по связям с общественностью МКУ «Информационно-аналитический центр».

Слушали: Хлусову Л.В., Железникова Д.А.

Решили:

1) Принять к сведению информацию о планах по реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в 2024 году.

В 2024 году с участием средств федерального и областного бюджетов по реализации национального проекта «Жильё и городская среда» будут реализованы мероприятия трёх региональных проектов: «Формирование комфортной городской среды», «Формирование комфортной городской среды» в рамках конкурса малых городов и «Чистая вода».

По региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустройство 5 дворовых (ул. Дружбы, 2,4,8, ул. Октябрьская 35,58) и одной общественной территории (Парк Воинской славы луч б) на общую сумму 9,5 млн. руб. Контракты на сумму 7,74 млн. руб. заключены в декабре 2023 года. 1,76 млн. руб. законтрактовано в январе 2024 года.

По региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках конкурса малых городов по мероприятию - благоустройство общественной территории «Сквер перед Домом детского творчества». Контракт на выполнение работ по 1 этапу расторгнут 25.01.2024 по соглашению сторон. 26.03.2024 заключен новый контракт на сумму 2610,222 тыс.руб. По 2 этапу проведения работ, строительство павильона "Станция юных натуралистов с оранжереей", срок размещения извещения о проведении аукциона до 19.03.2024, проведение аукциона по отбору подрядной организации до 29.03.2024, плановый срок заключения контракта до 12.04.2024 года.

По региональному проекту «Чистая вода» планируется строительство двух станций очистки воды с заменой подводящих сетей мощностью 65 куб.м/ч в районе ул. Красногвардейской и в районе ул. Октябрьской – Пионерской на общую сумму - 91,5 млн.руб.

Контракт по станции на ул. Пионерской заключен 08.09.2023 на сумму 42,6 млн. руб. и строй контроль на сумму 1,1 млн. руб., оставшиеся лимиты в сумме – 2,7 млн. руб. - в запасе (в случае увеличения контракта).

Контракт по станции на ул. Красногвардейская заключен 08.09.2023 на сумму 41,5 млн.руб. и строй контроль 1,1 млн. руб., оставшиеся лимиты в сумме – 2,6 млн. руб. - в запасе (в случае увеличения контракта).

- 2) Осуществлять постоянный контроль за ходом выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.
- 3) Принять к сведению информацию о необходимости брендирования объектов с представлением фотоматериалов в проектный офис.
- 4) Обеспечить выполнение всех мероприятий национального проекта и 100%-ное кассовое освоение в соответствии с графиком.
- 5) Своевременно информировать главу города и муниципальный проектный офис о рисках невыполнения.

Ответственные: Хлусова Л.В., Железников Д.А.

Председатель Совета

А.М. Плахотников

Протокол вела: Москалёва Н.С.