



## ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### КОТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

#### Шестой созыв – семидесятое заседание

#### Р Е Ш Е Н И Е

23 ноября 2018 г.

№ 623

г.Котовск

#### **О ходе выполнения программы капитального ремонта многоквартирных домов в городе в 2018 году**

Заслушав и обсудив информацию о ходе выполнения программы капитального ремонта многоквартирных домов в городе в 2018 году учитывая заключения постоянных комиссий по социальной политике и по вопросам ЖКХ, промышленности, строительства, транспорта, связи и природопользования городского Совета,

Котовский городской Совет народных депутатов р е ш и л :

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения программы капитального ремонта многоквартирных домов в городе в 2018 году.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию (размещению) на сайте сетевого издания «ТОП 68 Тамбовский областной портал» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.top68.ru](http://www.top68.ru)).

Председатель Котовского  
городского Совета народных депутатов

А.В.Кочетков

## ***О ходе выполнения программы капитального ремонта многоквартирных домов в городе в 2018 году***

Капитальный ремонт жилищного фонда в 2018 году осуществляется в соответствии с региональной программой капитального ремонта в 29 многоквартирных домах на сумму 35,9 млн. рублей по следующим видам работ:

- системы отопления - 17 МКД;
- ремонт плоских кровель - 3 МКД;
- ремонт скатных крыш - 2 МКД;
- ремонт электрических сетей - 8 МКД.
- ремонт системы водоотведения – 2 МКД

По состоянию на 15.11.2018 года работы по капитальному ремонту завершены и приняты на 23 объектах.

Завершены, но не приняты работы по капитальному ремонту систем отопления на следующих объектах - ул. Кирова д.41 (отопление); ул. Пионерская д. 12, д.18 (отопление); ул. Октябрьская д.47, д.49 (металлическая кровля).

Продолжаются работы по капитальному ремонту системы отопления дома № 34 по ул. Октябрьская и системы водоотведения дома № 13 по ул. Пионерская. В отношении работ по капитальному ремонту внутридомовой системы водоотведения дома № 4 по Проспекту Труда на конкурс не вышла ни одна подрядная организация, поэтому по согласованию с жителями было принято решение о переносе срока проведения работ на 2019 год.

Помимо мероприятий муниципальной программы в 7 МКД, жители которых формируют фонды капитального ремонта на спецсчетах (ТСЖ), были проведены работы на сумму 6,5 млн. рублей. В основном выполнялись работы по ремонту и утеплению фасадов (замена окон в подъездах, утепление фасада).

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города

А.А. Никитин