

Отчёт

о ходе реализации муниципальной программы города Котовска Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан г. Котовска Тамбовской области» далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Котовска от 23.12.2013 № 3210 (в редакции постановлений от 18.02.2014 № 319, 17.06.2014 № 1221, 03.12.2014 № 2403, 31.12.2014 № 2704, от 03.08.2015 № 1355, от 30.12.2015 № 2765, от 24.03.2016 № 525, от 24.05.2016 № 940, от 29.07.2016 № 1445, 28.10.2016 № 2047, от 23.12.2016 № 2479, 30.12.2016 № 2538, 14.02.2017 № 184, 28.03.2017 № 386, 24.05.2017 № 776, 05.07.2017 № 1001, 28.07.2017 № 1127, 17.08.2017 № 1224, 28.12.2017 № 2037, 09.02.2018 № 137, 30.03.2018 № 360, 10.05.2018 № 588, 29.05.2018 № 678, 20.07.2018 № 937, 21.08.2018 № 1067, 01.11.2018 № 1369, 28.12.2018 № 1702 28.03.2019 № 406, 04.04.2019 № 433, 16.09.2019 № 1178, 26.12.2019 № 1731, 20.03.2020 № 319, 30.12.2020 № 1170, 03.08.2021 № 857, 31.01.2022 № 90))

Целью муниципальной программы является повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения. Повышение качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Программа призвана решить следующие задачи:

улучшение условий проживания жителям г. Котовска;

создание условий для увеличения объёма капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности;

ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда на территории города;

обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам;

содействие формированию рынка арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода; повышение эффективности качества и надёжности поставки коммунальных ресурсов, в том числе путём привлечения долгосрочных частных инвестиций;

стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением.

Ответственным исполнителем данной Программы является комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города.

Соисполнители программы:

- комитет по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации города

- муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство»

Система показателей (индикаторов) муниципальной программы сформирована с учётом требований постановления администрации города от 02.09.2013 № 2169 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Котовска Тамбовской области» и обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых показателей (индикаторов).

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

годовой объём ввода жилья – 2,069 тыс. кв. метров, что составляет 15,91 % от планового показателя;

доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильём – 21,0%, что составляет 29,0 % от планового показателя;

доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года – 37,0 %;

количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов – 2,150 тыс. человек;

удельный вес общей площади жилых домов (индивидуальных) к общей площади жилищного фонда - 15,8 %, что превышает плановый показатель 12,3 %

общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя города - 26,6 кв. м, что соответствует плановому показателю ;

доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объёме – 0,73 %, что превышает плановый показатель из-за признания в 2021 году 8 МКД аварийными и подлежащими сносу;

доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города - 97,7 %;

количество земельных участков предоставленных семьям, имеющим трёх и более детей – 31, что превышает на 50 % плановый показатель;

уровень износа коммунальной инфраструктуры – 67,0 % вместо 59%.

Мероприятия муниципальной Программы включены в четыре подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Молодёжи-доступное жильё» .

Основной целью Подпрограммы «Молодежи – доступное жильё» является предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Задачами являются:

обеспечение предоставления молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса;

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных и других организаций.

Исполнителем данной Подпрограммы является комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города.

Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия:

- организацию и учет молодых семей, участвующих в программе;
- организацию информационно-разъяснительной работы и методической работы среди населения по освещению целей и задач;
- выдача молодым семьям социальных выплат в форме свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

В рамках запланированных мероприятий было осуществлено:

- принято 186 семей по вопросам, касающимся участия в Подпрограмме, внесены соответствующие изменения в учетные дела;
- на сайте администрации города регулярно обновляется реестр семей-участников Подпрограммы. Мероприятия освещаются в газете и на телевидении;
- 6 многодетным семьям выданы свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета области, бюджета города и внебюджетных средств.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы в 2021 году – 14 593,2 тыс. рублей, из них федерального бюджета – 2 194,29 тыс. рублей, бюджета области – 4 158,96 тыс. рублей, бюджета города – 6,36 тыс. рублей, внебюджетных средств – 8 233,6 тыс. рублей.

За 2021 год кассовый расход равен выделенному объему финансирования (100%).

В 2021 году реестр участников Подпрограммы увеличился на 29 молодых семей (3 из них многодетные).

В результате проведенных мероприятий сохраняется положительная динамика. Одним из целевых индикаторов подпрограммы является количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия. Так в 2018 году таких семей было – 24, в 2019 году – 29 семей, в 2020 году – 27 семей.

Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в г. Котовске Тамбовской области».

Данная подпрограмма направлена на обеспечение населения города Котовска Тамбовской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

В ходе реализации вышеуказанной подпрограммы муниципальной программы в 2021 году достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

Удельный вес проб воды, отбор которых произведён из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям – 7,6 %, что значительно ниже планового показателя - 21,5 %

Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод кол-во аварий в год на 1000 км сетей - 50, что значительно ниже планового показателя - 61.

Администрацией города в рамках реализации федерального (регионального) проекта «Чистая вода», входящего в структуру приоритетного национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году разработана проектно-сметная документация по строительству 2-х станций очистки воды в районе ул. Красногвардейской, и ул. Пионерская производительностью по 65 куб.м/ч, каждая с заменой подводящих сетей протяжённостью 10,93 км, получены положительные заключения ТОГУ «Тамбовгосэкспертиза» № 68-1-1-2-086185-2021 от 30.12.2021 и № 68-1-1-2-085810-2021 от 30.12.2021.

Администрацией города в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Жилье», входящего в структуру национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году осуществлено выполнение работ по строительству водозаборной скважины по адресу ул. Строительная, 12А/1 в г. Котовске Тамбовской области».

Финансирование мероприятий подпрограммы в 2021 году осуществлялось из средств федерального, областного и городского бюджета. Паспортом подпрограммы было предусмотрено 11 776 323,45 рублей, из них - средств федерального бюджета – 4 409 000, рублей, 89 809,34 рублей – средств областного бюджета, 7 277 514,11 – средств бюджета города. Кассовый расход составил – 11 536 822,46 рублей, что составляет – 98,0 %.

Подпрограмма 3 «Благоустройство территории города Котовска Тамбовской области» .

Данная подпрограмма направлена на создание благоприятной, экологически безопасной среды жизнедеятельности для населения города Котовска Тамбовской области, совершенствование системы комплексного благоустройства города Котовска Тамбовской области.

В рамках комплекса мероприятий за счёт средств предусмотренных в городском бюджете отделом жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города, муниципальным бюджетным учреждением «Городское хозяйство» были реализованы следующие мероприятия:

обеспечение рабочего процесса Муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство», направленного на содержание и благоустройство городской территории;

благоустройство и оформление городской территории при проведении праздников;

проведение мероприятий по Крещению;
содержание и техническое обслуживание фонтанов;
отлов безнадзорных животных осуществлялся в соответствии с законодательством путем направления 47 безнадзорных животных в приюты при плановом значении 200;

приобретение рассады растений и ландшафтное оформление городской территории цветочной рассадой. Высажено 14,650 тысячи саженцев при плановом значении 16,4 тысячи саженцев.

Произведено удаление и опилено 377 дерева при плановом значении 400.

содержание малых архитектурных форм.

В рамках комплекса мероприятий за счёт средств предусмотренных в городском бюджете по администрации города были осуществлены следующие мероприятия:

устройство и содержание 2-х сезонных мостов через реку Цну;
благоустройство и оформление городской территории при проведении праздников;

благоустройство контейнерных площадок;

приобретение контейнеров;

проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации;

приобретение рассады растений и ландшафтное оформление городской территории к праздникам;

оказание услуг по сбору и вывозу отходов, не относящихся к твёрдым коммунальным отходам

оказание услуг по сбору и вывозу отходов, не относящихся к твёрдым коммунальным отходам с территории городского кладбища.

Финансирование мероприятий подпрограммы в 2021 году осуществлялось из средств областного бюджета и бюджета города. Паспортом подпрограммы было предусмотрено 24 225 161,05 рублей, из них 753 420,0 рублей – средств областного бюджета 23 471 741,05 – средств бюджета города. Кассовый расход составил – 23 824 047,02 рублей, что составляет – 98,3 %.

Подпрограмма 4 "Формирование современной городской среды на территории города Котовска Тамбовской области".

Администрацией города в ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда» по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году в рамках муниципальной подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Котовска Тамбовской области» осуществлены работы по благоустройству дворовых и общественных территорий общей стоимостью 12 731 783,77 рублей.

из них:

- 12 464 683,41 - средства федерального бюджета;

- 254 381,30 - средства областного бюджета;
- 12 719,06 – средства местного бюджета.

Администрацией города в ходе проведения закупочных процедур по состоянию на 01.01.2022 заключено 5 муниципальных контрактов по 4 дворовым территориям:

Муниципальный контракт № 3681-К от 29.12.2020 с ООО "ПМК-8" стоимостью 1 445 101,42 рублей (Благоустройство дворовой территории дома № 3 по ул. 9-ой Пятилетки).

Подрядчиком работы проведены, осуществлена приёмка, оплата выполненных работ.

Муниципальный контракт № 3683-К от 29.12.2020 с ООО "ПМК-8" стоимостью 1 676 469,16 рублей (Благоустройство дворовой территории дома № 5 по ул. Профсоюзная).

Подрядчиком работы проведены, осуществлена приёмка, оплата выполненных работ.

Муниципальный контракт № 3682-К от 29.12.2020 с ООО "Дороги 68" стоимостью 1 180 260,76 рублей (Благоустройство дворовой территории дома № 7 по ул. Профсоюзная).

Подрядчиком работы проведены, осуществлена приёмка, оплата выполненных работ.

Муниципальный контракт № 4 от 11.1.2021 с ООО "Дороги 68" стоимостью 186 288,00 рублей (Выполнение работ по устройству бортового камня во дворовой территории дома № 7 по ул. Профсоюзная").

Подрядчиком работы проведены, осуществлена приёмка, оплата выполненных работ.

Муниципальный контракт № 0256-К от 16.03.2021 с ООО "Дороги 68" стоимостью 1 491 259,00 рублей (Благоустройству дворовой территории дома № 5 по ул. 9-ой Пятилетки).

Подрядчиком работы проведены, осуществлена приёмка и оплата выполненных работ.

По общественной территории сквер «Парк культуры и отдыха» в рамках реализации мероприятий по состоянию на 01.01.2022 заключено 6 муниципальных контрактов:

Муниципальный контракт на благоустройство парка культуры и отдыха № 1685-К от 29.12.2020 с ИП Зверев стоимостью 3 990 000,00 рублей на поставку модульного оборудования для занятий нетрадиционными видами спорта.

Подрядчиком работы проведены, осуществлена приёмка и оплата выполненных работ.

Муниципальный контракт на выполнение работ по установке ограждения скейт площадки на территории парка культуры и отдыха г. Котовска Тамбовской области № 0437-К от 16.03.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «Логистика», стоимостью - 316 351,27 рублей.

Подрядчиком работы проведены, осуществлена приёмка и оплата выполненных работ.

Муниципальный контракт на поставку элементов благоустройства от 28.04.2021 № 28-04-К с ООО «Мастerra», стоимостью – 400 000,0 рублей. Товар поставлен, принят, проведена оплата муниципального контракта.

Муниципальный контракт № 0630-К от 29.03.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «Старт» на выполнение работ по благоустройству детской площадки «Устройство покрытия из резиновой плитки» на территории парка культуры и отдыха г. Котовска Тамбовской области стоимостью - 1 350 335,42 рублей.

Подрядчиком работы проведены, осуществлена приёмка и оплата выполненных работ.

Муниципальный контракт № 16-к от 16.11.2021 с ИП Плотников на поставку элементов благоустройства», стоимостью - 476 072,0 рублей.

Муниципальный контракт №17-к от 01.12.2021 с ООО «Мастера» на поставку элементов благоустройства», стоимостью – 219 646,00 рублей.

Товар поставлен, принят, проведена оплата муниципального контракта.

В рамках реализации мероприятий проекта «Народная инициатива» осуществлены следующие мероприятия:

ремонт участка автомобильной дороги по улице Сосновая в г. Котовске Тамбовской области, 2 этап;

ремонт тротуара по улице Посконкина на участке от ул. Солнечная до 2-ой арки дома № 28а ул. Посконкина

установка пластиковых оконных блоков в детских садах, общеобразовательных школах города.

Стоимость реализации мероприятий проекта «Народная инициатива» составила 9 009 009,01 рублей. Из них: 9 000 000,0 средства областного бюджета, 9 009,01 рублей средства бюджета города.

По всем контрактам, в которых не были соблюдены сроки выполнения работ, были выставлены неустойки подрядным организациям.

Финансирование мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Котовска Тамбовской области» за счёт всех источников финансирования в 2021 году осуществлялось из средств областного бюджета и бюджета города. Паспортом подпрограммы было предусмотрено 21 971 750,9 рублей, из них 12 464 683,41 рублей – средств федерального бюджета, 9 254 381,3 рублей – средств областного бюджета 252 686,19 – средств бюджета города. Кассовый расход составил – 21 971 703,16 рублей, что составляет – 100 %.

Прочие мероприятия не вошедшие в подпрограммы.

В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:

улучшение жилищных условий граждан путём проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Проведён выборочный капитальный ремонт 6 МКД, расположенных на территории города.

Финансирование платежей за муниципальные жилые помещения составило 2 864 900 рублей. из средств городского бюджета;

оплата за информационно-кассовое обслуживание из средств городского бюджета в размере 184 400,0 тыс. рублей;

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, софинансирование которых осуществляется с использованием средств Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в размере – 43 479 760 рублей. Из них: 43 436 324, 01 рублей – средства Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Тамбовской области, – 43 431, 85 - средства бюджета города.

приобретение жилого помещения для предоставления семье, имеющей в составе ребенка инвалида-колясочника в размере 3 887 000, 0 рублей из средств бюджета города;

содержание городской бани. Финансирование мероприятия составило 710 000,0 рублей из средств бюджета города;

техническое обслуживание и ремонтные работы объектов сети газораспределения в микрорайоне «Солнечный» в размере 48 386,51 рублей из средств бюджета города;

Выполнение работ по формированию микрорайона с коттеджной и среднеэтажной застройкой "Новый Котовск" в размере 145 600,55 рублей из средств бюджета города;

Общие затраты на реализацию Муниципальной программы города Котовска Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан г. Котовска Тамбовской области» в 2021 году за счёт всех источников финансирования составляют – 127 759 900,0 рублей.

За 2021 год кассовый расход – 125 669 085,74 рублей, что составляет 98,3 % от запланированного объёма финансирования.

Заключение контрактов и проведение электронных аукционов осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 05.02.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заместитель председателя
комитета ЖКХ, АиГ
администрации города

А.В. Уютнов

Приложение № 6
к Порядку разработки, утверждения и реализации
муниципальных программ города Котовска

Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы города Котовска за 2021 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Фактически проведённые мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
				запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7
Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Котовска Тамбовской области»						
Подпрограмма 1 «Молодежи – доступное жилье»						
1.1.1.	Организация учета молодых семей, участвующих в программе	Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города	Ежедневно с понедельника по пятницу ведётся прием граждан по вопросам, касающимся участия в Подпрограмме, вносятся соответствующие изменения в учётные дела граждан.	250	212	В 2021 году большое количество семей выбыло из Подпрограммы по достижению 36 лет одному из супругов, либо из-за снятия с учета в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
1.1.2.	Организация информационно-разъяснительной работы и методической работы среди населения по освещению целей и задач Подпрограммы	Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города	На сайте администрации города (https://vkotovske.ru/deyatelnost/molodezh-i-semya/zhiljo) регулярно обновляется реестр семей - участников Подпрограммы. Мероприятия освещаются в газете и на телевидении.	9	10	нет
1.1.3.	Выдача молодым семьям социальных выплат в форме свидетельств на приобретение	Комитет по делам молодежи, физической культуре	Семьям выданы свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого	9	6	Значительное уменьшение объема финансирования

	жилья	и спорту администрации города	помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства			мероприятия по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета в 2021 году, привело к уменьшению общего количества молодых семей, включенных в список получателей социальных выплат в текущем году по Тамбовской области.
--	-------	-------------------------------	--	--	--	---

Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в городе Котовске Тамбовской области»

2.1.1.	Разработка проекта и выполнение работ по строительству водопровода и блочной станции очистки воды	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Администрацией города в рамках реализации федерального (регионального) проекта «Чистая вода», входящего в структуру приоритетного национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году разработана проектно-сметная документация по строительству 2-х станций очистки воды в районе ул. Красногвардейской, и ул. Пионерская производительностью по 65 куб.м/ч, каждая с заменой подводящих сетей протяжённостью 10,93 км, получены положительные заключения ТОГУ «Тамбовгосэкспертиза» № 68-1-1-2-086185-2021 от 30.12.2021 и № 68-1-1-2-085810-2021 от 30.12.2021. Строительство 2-х станций с привлечением средств федерального, областного, местного бюджета планируется реализовать в рамках государственной программы в 2024 году. В рамках заключённого	25	7,6	
--------	---	--	---	----	-----	--

			<p>концессионного соглашения с АО «Тамбовская сетевая компания» по инвестиционной программе в 2021 году осуществлено строительство блочной станции очистки воды № 5 с распределительной водопроводной сетью по ул. 9-ой Пятилетки/Посконкина (в районе дома № 1а по улице Солнечная), производительностью 65 куб.м/ч.</p> <p>Ввод в эксплуатацию вышеуказанной блочной станции будет осуществлён в 2022 году после выполнения работ по строительству водопроводных сетей в данном районе, протяжённостью 2,15 км.</p>			
2.3.2	Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Разработка мероприятия по строительству скважины по адресу: г. Котовск, ул. Строительная, д.12А/1	100	100	Осуществлено строительство артезианской скважины по адресу: г. Котовск, ул. Строительная, д.12А/1
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Котовска Тамбовской области»						
3.1.1.	Обеспечение рабочего процесса МБУ «Городское хозяйство»	Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство»	Производилась выплата заработной платы, приобретение ГСМ, запчастей	100	100	
3.1.2.	Приобретение светодиодной панели	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Котовская детская школа искусств	Не приобреталась	100	0	
3.1.3.	Благоустройство контейнерных площадок	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Осуществлялось благоустройство контейнерных площадок для сбора ТКО и КГО	100	100	
3.1.4.	Оказание услуг по сбору и вывозу отходов, не относящихся к твёрдым коммунальным отходам	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Осуществлялся сбор и вывоз отходов, не относящихся к твёрдым коммунальным отходам с территории контейнерных	100	100	

			площадок			
3.1.5.	Приобретение контейнеров	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Количество приобретённых контейнеров	30	30	
3.1.6.	Благоустройство мемориального комплекса «Парк Воинской Славы»	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Проведены работы по благоустройству в рамках заключенного муниципального контракта	100	100	
3.1.7.	Устройство ливневой канализации	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Проедены работы по устройству ливневой канализации в районе Котовского индустриального техникума	100	100	
3.1.8.	Благоустройство и оформление городской территории при проведении праздников	Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство», Отдел ЖКХ, АиГ администрации города	Проведены мероприятия по празднованию 9-го Мая, выпускного вечера в школах города, Нового года	100	100	
3.1.9.	Устройство и содержание сезонных мостов через реку Цну	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Обустроены сезонные мосты	2	2	
3.1.10	Проведение мероприятий по Крещению	Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство»	Проведено мероприятие по купанию граждан в праздник	2	2	
3.1.12.	Содержание и техническое обслуживание фонтанов	Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство»	Проводилось ежемесячное обслуживание фонтанов	2	2	
3.1.13.	Отлов безнадзорных собак	Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство»	Проводился отлов собак	200	47	По причине изменений в законодательстве, отсутствии приюта в городе.
3.1.10.	Приобретение рассады растений и ландшафтное оформление городской территории цветочной рассадой	Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство», Комитет ЖКХ, АиГ администрации города	Заключены - договор и муниципальный контракт, поставлена и высажена рассада	18597	18532	
3.1.11.	Проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства	Проведена дезинсекция городского кладбища	100	100	

		администрации города				
3.1.13.	Оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Обеспеченность вывоза ТКО	100	100	
3.1.16.	Проведение конкурса общественного самоуправления	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города		1	0	По причине отсутствия необходимых финансовых средств
3.1.18.	Проведение конкурса Новогодний город 2020-2021 г.г.	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города		1	0	По причине отсутствия необходимых финансовых средств
3.1.19	Содержание МАФ	Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство»	Обеспеченность проведения ремонтных мероприятий	100	100	
Подпрограмма 3 «Формирование современной городской среды на территории города Котовска Тамбовской области »						
4.1.18.	Благоустройство объектов победивших в рейтинговом голосовании	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Количество благоустроенных территорий	0	0	В рамках проведения мероприятия осуществлялось подготовка к проведению рейтингового голосования проведение .по отбору общественной территории на 2022 год..

4.1.21.	Реализация мероприятий проекта "Народная инициатив"	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Количество мероприятий	1	2	Осуществлён ремонт по улице Плосконкина, осуществлен ремонт автомобильной дороги по улице Сосновая. 2-ой этап
		Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения: "Детский сад № 3", "Детский сад № 12", "Детский сад № 14", "Детский сад № 15", "Детский сад № 16", "Детский сад № 8". МБУ ДО "ДЮСШ №2"	Обеспеченность проведения мероприятий	100	100	Осуществлены ремонтные работы в муниципальных Бюджетных дошкольных образовательных учреждениях: "Детский сад № 3", "Детский сад № 12", "Детский сад № 14", "Детский сад № 15", "Детский сад № 16", "Детский сад № 8", в МБУ ДО "ДЮСШ №2"
4.2.	Федеральный (региональный) проект "Формирование комфортной городской среды"	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Обеспеченность реализации мероприятий федеральный (региональный) проект "Формирование комфортной городской среды"	100	100	
4.2.1.	Реализация мероприятий с привлечением средств федерального и областного бюджета по благоустройству дворовых территорий	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Количество благоустроенных дворовых территорий	4	4	Проведено благоустройство 4-х дворовых территорий: домов № 3,5 по ул. 9-ой Пятилетки домов № 5,7 по улице Профсоюзная

4.2.2.	<p>Реализация мероприятий с привлечением средств федерального и областного бюджета по благоустройству общественных территорий</p>	<p>Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города</p>	<p>Количество благоустроенных общественных территорий</p>	1	1	<p>По общественной территории сквер «Парк культуры и отдыха» в рамках реализации мероприятий было заключено 6 муниципальных контрактов: Муниципальный контракт на благоустройство парка культуры и отдыха № 1685-К от 29.12.2020 с ИП Зверев стоимостью 3 990 000,00 рублей на поставку модульного оборудования для занятий нетрадиционными видами спорта. Подрядчиком работы проведены, осуществлена приёмка и оплата выполненных работ. Муниципальный контракт на выполнение работ по установке ограждения скейт площадки на территории парка культуры и отдыха г. Котовска Тамбовской области № 0437-К от 16.03.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «ЛогистиКА», стоимостью - 316 351,27 рублей. Подрядчиком работы проведены,</p>

						<p>осуществлена приёмка и оплата выполненных работ.</p> <p>Муниципальный контракт на поставку элементов благоустройства от 28.04.2021 № 28-04-К с ООО «Мастерра», стоимостью – 400 000,0 рублей. Товар поставлен, принят, проведена оплата муниципального контракта.</p> <p>Муниципальный контракт № 0630-К от 29.03.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «Старт» на выполнение работ по благоустройству детской площадки «Устройство покрытия из резиновой плитки» на территории парка культуры и отдыха г. Котовска Тамбовской области стоимостью - 1 350 335,42 рублей. Подрядчиком работы проведены, осуществлена приёмка и оплата выполненных работ.</p> <p>Муниципальный контракт № 16-к от 16.11.2021 с ИП Плотников на поставку элементов благоустройства», стоимостью - 476 072,0 рублей.</p> <p>Муниципальный контракт №17-к от</p>
--	--	--	--	--	--	---

						01.12.2021 с ООО «Мастера» на поставку элементов благоустройства», стоимостью – 219 646,00 рублей.
Прочие мероприятия						
5.1.	Формирование фондов капитального ремонта	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Оплата выставленных счетов за муниципальные жилые помещения	100	100,0	
5.3.	Федеральный (региональный) проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда/ Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	493/47	86,9/7	Завершено расселение жителей аварийного многоквартирного дома № 4 по улице Строительная. Расселено 86,9 кв. метров аварийного МКД проспект труда 13, расселено 7 человек. Завершение расселения МКД по программе будет осуществлено в 2022 году.

5.3.1.	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, софинансирование которых осуществляется с использованием средств Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда/ Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	493/47	86,9/7	Завершено расселение жителей аварийного многоквартирного дома № 4 по улице Строительная. Расселено 86,9 кв. метров аварийного МКД проспект труда 13, расселено 7 человек. Завершение расселения МКД по программе будет осуществлено в 2022 году.
5.4.	Оплата услуг по информационно-вычислительному обслуживанию по расчёту платы за найм жилья	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	осуществление информационно-вычислительного обслуживания по расчёту платы за найм жилья	100	100	
5.6.	Федеральный проект "Жилье"	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Обеспеченность реализации мероприятия	100	100	
5.6.1.	Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство наружных сетей водоснабжения в микрорайоне «Новый Котовск», г. Котовск, Тамбовская область»	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Обеспеченность реализации мероприятия	100	100	
5.7.	Внесение изменений в правила землепользования план городского округа город Котовск	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Определение перспективы развития городской территории, схема	100	0	По причине отсутствия средств в бюджете города

5.8.	Внесение изменений в генеральный план	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Определение перспективы развития городской территории, схема	1	0	По причине отсутствия требуемых средств в бюджете города
5.9.	Субсидия на возмещение затрат по обеспечению населения услугами душевых	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Поддержание работоспособного состояния	100	100	
	Субсидия на возмещение затрат по обеспечению населения услугами душевых	МБУ «Городское хозяйство»		100	100	
5.15.	Техническое обслуживание и ремонтные работы объектов сети газораспределения	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Заключение договора на техническое обслуживание и проведение ремонтных работ объектов сети газораспределения мкр. Солнечный	1	1	
5.19.	Приобретение жилого помещения для предоставления семье, имеющей в составе ребенка инвалида-колясочника	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Приобретено жилое помещение путем завлечения договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома по адресу : г. Котовск, ул. Тенистая, д.3,	1	1	

2.1	Выдача молодым семьям социальных выплат в форме свидетельств на приобретение жилья	Прочие	14 593,2	2 194,3	4159,0	6,4	8 233,6	6 359,6	2 194,3	4159,0	6,4	0	
2.	Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в городе Котовске тамбовской области»	Всего	11776,323	4 409,0	89,8	7277,5	0	11776,323	4 409,0	89,8	7277,5		
		НИОКР											
		Инвестиции											
		Прочие	11776,323	4 409,0	89,8	7277,5	0	11776,323	4 409,0	89,8	7277,5		
	Основное мероприятие												
	"Строительство реконструкция и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод"		11776,323	4 409,0	89,8	7277,5	0	11776,323	4 409,0	89,8	7277,5		
3.	Подпрограмма «Благоустройство территории города Котовска Тамбовской области»	Всего	24 225,1	0	753,42	23 471,7	0	24 225,1	0	753,42	23 471,7	0	
		НИОКР											
		Инвестиции											
		Прочие	24 225,1	0	753,42	23 471,7	0	24 225,1	0	753,42	23 471,7	0	
	Основное мероприятие												
	Основное мероприятие "Создание благоприятной, экологически безопасной среды жизнедеятельности для населения города, совершенствование		24 225,1	0	753,42	23 471,7	0	24 225,1	0	753,42	23 471,7	0	

	системы комплексного благоустройства города Котовска												
4.	Подпрограмма «Формирование современной городской среды»	Всего	21 971,8	12 464,7	9 254,4	252,7	0	21 971,8	12 464,7	9 254,4	252,7	0	
		НИОКР											
		Инвестиции											
		Прочие	21 971,8	12 464,7	9 254,4	252,7	0	21 971,8	12 464,7	9 254,4	252,7	0	
	Основное мероприятие												
	"Благоустройство дворовых и общественных территорий города Котовска Тамбовской области	Прочие	21 971,8	12 464,7	9 254,4	252,7	0	21 971,8	12 464,7	9 254,4	252,7	0	
Прочие мероприятия													
	Подпрограмма «Прочие основные мероприятия, не вошедшие в полпрограммы»	Всего	55193,4	0	47292,9	7 900,6	0	55193,4	0	47292,9	7 900,6	0	
		НИОКР											
		Инвестиции											
		Прочие	55193,4	0	47292,9	7 900,6	0	55193,4	0	47292,9	7 900,6	0	

Окончание таблицы, см. начало

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Направление расходов	Кассовые расходы за отчетный период					Отклонение (%), графу 14/графу 9 и т.д.				
			всего	в том числе по источникам:				всего	в том числе по источникам:			
				фед. бюджет	обл. бюджет	бюджет города	внебюджетные		фед. бюджет	обл. бюджет	бюджет города	внебюджетные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Муниципальная программа города Котовска Тамбовской	Всего	125669,08 574	18 846, 33627	59855,561 66	38733,587 81	8 233,6	98,3	98,84	97,25	99,55	100

	области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Кото夫ска Тамбовской области»	НИОКР											
		Инвестиции											
		Прочие	125669,08 574	18 846, 33627	59855,561 66	38 733,58781	8 233,6	98,3	98,84	97,25	99,55	100	
1	Подпрограмма «Молодежи – доступное жилье»	Всего	6367,8379	2 194, 28918	4 158, 95553	6,35959	8 233, 60 0	100	100	98,66	100	100	
		НИОКР											
		Инвестиции											
		Прочие	6367,8379	2 194, 28918	4 158, 95553	6,35959	8 233, 60 0	100	100	98,66	100	100	
Основные мероприятия													
	Выдача молодым семьям социальных выплат в форме свидетельств на приобретение жилья	Прочие	6367,8379	2 194, 28918	4 158, 95553	6,35959	8 233, 60 0	100	100	98,66	100	100	
2.	Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в городе Кото夫ске тамбовской области»	Всего	11 536, 82246	4 187, 36440	85, 29472	7 264, 16334	0	98,0	95,0	95,0	99,8	0	
		НИОКР											
		Инвестиции											
		Прочие	11 536, 82246	4 187, 36440	85, 29472	7 264, 16334	0	98,0	95,0	95,0	99,8	0	
	Основное мероприятия												
	«Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	Прочие	11 536, 82246	4 187, 36440	85, 29472	7 264, 16334	0	98,0	95,0	95,0	99,8	0	
3.	Подпрограмма «Благоустройство территории города Кото夫ска Тамбовской области»	Всего	24 225, 16105	0,00	753, 420	23 471, 74105	0	98,3%	0	100,0	98,3%	0	
		НИОКР											
		Инвестиции											
		Прочие	24 225,	0,00	753, 420	23 471,	0	98,3%	0	100,0	98,3%	0	

			16105			74105							
	Основное мероприятие												
	«Создание благоприятной, экологически безопасной среды жизнедеятельности для населения города, совершенствование системы комплексного благоустройства города Кото夫ска»	Прочие	24 225, 16105	0,00	753, 420	23 471, 74105	0	98,3%	0	100,0	98,3%	0	
	Подпрограмма «Формирование современной городской среды»	Всего	21 971, 70316	12 464, 68269	9 254, 381,28	252, 63919	0	100	100	100	100	0	
		НИОКР											
		Инвестиции											
		Прочие	21 971, 70316	12 464, 68269	9 254, 381,28	252, 63919	0	100	100	100	100	0	
	Основное мероприятие												
	"Благоустройство дворовых и общественных территорий города Кото夫ска Тамбовской области	Прочие	21 971, 70316	12 464, 68269	9 254, 381,28	252, 63919	0	100	100	100	100	0	
Прочие мероприятия													
	Всего		53 743, 30880	0,00	45 937, 18397	7 806, 12483	0	97,4	0	97.13	98,8	0	
	НИОКР												
	Инвестиции												
	Прочие		53 743, 30880	0,00	45 937, 18397	7 806, 12483	0	97,4	0	97.13	98,8	0	

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы города Котовска, подпрограмм муниципальной программы города Котовска за 2021 год

№ п/п	Показатель (индикатор)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы города Котовска, подпрограмм муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчётного года (при наличии)
			2020	2021		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан города Котовска Тамбовской области»						
1.1.	Годовой объем ввода жилья	Тыс. кв. м	13,0	13,0	2,069	Отсутствием свободных земельных участков под строительство МКД, отсутствием инженерной инфраструктуры в микрорайоне «Новый Котовск».
1.2.	Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильём	процент	60,0	60,0	21,0	За счёт недостаточного количества оформленных ипотечных займов, недостаточным финансированием государственных и областных программ
1.3.	Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года	процент	40,1	40,1	37,0	
1.4.	Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов	тыс. человек	1,935	1,935	1,75	

1.5.	Расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах	тыс. кв.м	0,8	1,3	0,834	Осуществлено расселение аварийного и подлежащего сносу МКД по адресу: г. Котовск, ул. Строительная, д.4, расселенная общая площадь - 747,1 кв.м. Расселено 5 семей аварийного МКД проспект Труда, д.13, расселенная общая площадь - 86,9 кв.м.
1.6.	Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе	процент	8,7	8,7	8,7	
1.7.	Удельный вес общей площади жилых домов (индивидуальных) к общей площади жилищного фонда	процент	12,3	12,3	16,0	
1.8.	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя города	процент	24,5	24,5	26,6	
1.9.	Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме	кв м	0,63	0,6	0,73	Из-за отсутствия в 2021 году в бюджете города средств на снос расселенных аварийных многоквартирных дома № 2,4 по улице Строительная За счет признания в 2021 году аварийными 8 МКД (ул. Строительная, д.6,8,10,12,15,19, ул. Посконкина, д.21, проезд Стройгородка, д.22)
1.10.	Доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства в общей площади жилищного фонда субъекта	процент	75,5	75,5	97,7	
1.11.	Количество земельных участков предоставленных семьям, имеющим трёх и более детей	процент	15	15	31	
1.12.	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	процент	59,0	59	67,0	
Подпрограмма 1«Молодежи – доступное жилье»						

2.1.	Количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий	единиц	369	350	212	В 2021 году большое количество семей выбыло из Подпрограммы по достижению 36 лет одному из супругов, либо из-за снятия с учета в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
2.2.	Количество молодых семей, обеспеченных жильём	единиц	18	18	6	Значительное уменьшение объема финансирования мероприятия по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета в 2021 году, привело к уменьшению общего количества молодых семей, включенных в список получателей социальных выплат в текущем году по Тамбовской области. Все 6 семей реализовали свои свидетельства.
2.3.	Количество материалов, опубликованных в СМИ	штук	6	6	6	
Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в городе Котовске Тамбовской области»						
3.1.	Удельный вес проб воды, отбор которых произведён из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям	процент	21,8	21,5	7,6	За счет строительства новых водопроводных сетей.
3.2.	Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	кол-во аварий в год на 1000 км сетей	61	61	50	За счёт проведения гидравлических испытаний по выявлению аварийных участков на магистральных сетях

Подпрограмма 3. «Благоустройство территории в городе Котовске Тамбовской области»

4.1.	Доля населения привлечённого к работам по благоустройству от общего количества граждан города Котовска Тамбовской области	процент	52	53	56	
4.2.	Доля предприятий и организаций города, привлечённых к работам по благоустройству от общего количества предприятий и организаций города	процент	70	70	71	
4.3.	Количество отловленных животных (собак)	шт.	200	200	0	
4.4.	Количество удалённых аварийных и опилённых деревьев	шт.	400	400	377	Исходя из средств предусмотренных в бюджете города на приобретение рассады растений
4.5.	Количество высаженных саженцев цветочной рассады	тыс. шт.	16,4	16,4	14,650	Исходя из средств предусмотренных в бюджете города на приобретение рассады растений

Подпрограмма 4. «Формирование современной городской среды в городе Котовске Тамбовской области»

5.1	Количество дворовых территорий, благоустроенных с участием средств федерального бюджета	Ед.	28	38	4	Реализация мероприятий в пределах лимитов, предусмотренного федеральным и областным бюджетами финансирования подпрограммы
5.2	Количество общественных территорий, благоустроенных с участием средств федерального бюджета	Ед.	3	3	1	Реализация мероприятий в пределах лимитов, предусмотренного федеральным и областным бюджетами финансирования подпрограммы
5.3.	Количество городских парков, благоустроенных с участием средств федерального бюджета	Ед.	1	1	0	Из отсутствия финансирования федеральным и областным бюджетами программы «Парки малых городов»