

Пояснительная записка

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства»

(с изменениями, внесёнными постановлениями администрации города от 28.02.2014 № 400, 03.12.2014 № 2402, 31.12.2014 № 2705, 03.08.2015 № 1366, 21.08.2015 № 1498, 05.11.2015 № 1884, 30.12.2015 № 2767, 01.02.2016 № 129, 24.03.2016 № 523, 24.08.2016 № 1607, 31.10.2016 № 2052, 23.12.2016 № 2480, 30.12.2016 № 2539, 07.02.2017 № 140, 09.11.2017 № 1654, 28.12.2017 № 2036, 10.05.2018 № 589, 31.10.2018 № 1363, 28.12.2018 № 1704, 22.04.2019 № 539, 07.06.2019 № 773, 26.12.2019 № 1732, 23.03.2020 № 329, 30.12.2020 № 1171, 07.07.2021 № 750, 31.01.2022 № 88, 21.12.2022 № 1398, 24.03.2023 № 304)

Целью муниципальной программы является развитие современной и эффективной сети автомобильных дорог, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике города

Программа направлена на решение следующих задач:

организация комплекса мер по восстановлению первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог;

организация работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечению непрерывного и безопасного дорожного движения;

увеличение объёмов потребления инновационной продукции композитной отрасли, применяемых на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

Ответственным исполнителем данной Программы является комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города. Соисполнителями программы являются муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство», комитет экономической политики администрации города.

Система показателей (индикаторов) муниципальной программы сформирована с учётом требований постановления администрации города от 11.07.2019 № 915 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Котовска Тамбовской области» и обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых показателей (индикаторов).

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты плановые значения показателей (индикаторов):

Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог на территории города по итогам 2022 года составляла 3,105 км, что соответствует плановому показателю.

Доля вновь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования к общей протяжённости автомобильных дорог составляла 5,4 %, что значительно превышает плановый показатель;

Количество перевезенных пассажиров по городу составило 7,9 % от запланированного показателя;

Пассажирооборот автомобильного транспорта по городу составил 2,3 % от запланированного показателя.

В соответствии с мероприятиями муниципальной Программы в 2022 году осуществлен ремонт автомобильных дорог на следующих участках:

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм	Протяженность
01	Ремонт автомобильной дороги по улице Набережная на участке от улицы Красногвардейская до улицы Гаврилова и на участке от улицы Свободы до улицы Пионерская	км	0,583
02	Ремонт автомобильной дороги по улице Набережная на участке от улицы Кооперативная до дома №126	км	0,600
03	Ремонт автомобильной дороги по улице Пионерская на участке от улицы Кирова до улицы Набережная	км	0,485
04	Ремонт автомобильной дороги по улице Колхозная на участке от улицы Советская до дома 2А улицы Колхозная	км	0,650
05	Ремонт автомобильной дороги по проезду Фабричному от автодороги «Тамбов-Пенза»-северный подъезд до здания 34А по ул.Советская	км	0,240
06	Ремонт автомобильной дороги по ул.Северная от дома №46 в северную сторону	км	0,358
07	Ремонт автомобильной дороги по ул.Октябрьская на участке от ул.Колхозная до дома №1б по ул.Октябрьская	км	0,054
08	Ремонт автомобильной дороги по ул.Мирная (устройство щебеночного покрытия)	км	0,135
ИТОГО :		км.	3,105

Помимо этого, в 2022 году за счет средств субсидии областного дорожного фонда с учетом софинансирования средств бюджета города осуществлено приобретение 2-х единиц специальной техники для уборки территории города :

1. Средство транспортное для коммунального хозяйства и содержания дорог: комбинированная дорожная машина КО-806 с плужным, щеточным, пескоразбрасывающим и поливомоечным оборудованием на шасси КамАЗ-43253-G5 ;

2. Трактор БЕЛАРУС 82.1.

Общие затраты на реализацию Муниципальной программы города Котовска Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» в 2022 году за счёт всех источников финансирования составляют 56 801 623,91 рублей, из них: 54 452 657,49 рублей -средства областного бюджета, 2 348 966,42 рублей- средства бюджета города.

За 2022 год кассовый расход составляет 99,7 % от запланированного объёма финансирования.

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы «Развитие пассажирского транспортного комплекса» включает информацию о мероприятиях, вошедших в муниципальную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства».

Ответственным исполнителем подпрограммы является комитет экономической политики администрации города.

На реализацию подпрограммы в 2022г не предусмотрено финансирование из всех источников.

В 2022г наблюдается невыполнение индикаторов по сравнению с запланированными показателями. Количество перевезенных пассажиров по городу составило 7,9 % от запланированной величины, пассажирооборот автомобильного транспорта по городу – 2,3 % от запланированной величины. Невыполнение плановых показателей обусловлено недостижением резидентами ТОСЭР «Котовск» показателей по созданию новых рабочих мест.

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие пассажирского транспортного комплекса» включает информацию о мероприятиях, вошедших в муниципальную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства», ответственным исполнителем подпрограммы которой является комитет экономической политики администрации города. В 2022 году не предусмотрены мероприятия подпрограммы «Развитие пассажирского транспортного комплекса».

В течение 2022 года были заключены и подлежали оплате следующие муниципальные контракты, заключенные со следующим подрядными организациями:

1. № 0241-К от 22.03.2022 «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Набережная на участке от улицы Красногвардейская до улицы Гаврилова и на участке от улицы Свободы до улицы Пионерская, подрядчик ООО «СПЕЦДОРТЕХНИКА»,

2. № 1066-К от 11.05.2022 «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Набережная на участке от улицы Кооперативная до дома № 126 , подрядчик ИП Аконян Коля Акопович

3. № 1178-К от 23.05.2022 «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Пионерская на участке от улицы Кирова до улицы Набережная , подрядчик ООО ""АВИЛОН-СЕРВИС"" ,

4. № 1366-К от 06.06.2022 «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Колхозная на участке от улицы Советская до дома 2А улицы Колхозная), подрядчик ООО «Дорстройсервис»

5. № 1702-К от 04.07.2022 «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по проезду Фабричному, подрядчик ООО «Дорстройсервис»

6. № 2006-К от 18.07.2022 «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Северная от дома №46 в северную сторону, подрядчик ИП Аконян Коля Акопович

7. № 3595-К от 21.10.2022 «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Октябрьская на участке от ул. Колхозная до дома №1б по ул. Октябрьская, подрядчик ООО "АБЗ Котовск".

8. № 4129-К от 28.11.2022 «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Мирная (устройство щебеночного покрытия), подрядчик ИП Авокян Артур Эдвардович

9. № 0951-К от 04.05.2022 на поставку средства транспортного для коммунального хозяйства и содержания дорог, поставщик ООО "АВТОСПЕЦТЕХНИКА";

10. № 2003-К от 18.07.2022 на поставку трактора, поставщик ООО «ТехноСейл»,

В течение отчётного период в программу было внесено два изменения, направленных на корректировку финансирования мероприятий.

Заместитель председателя комитета
ЖКХ, АиГ администрации города

А.В. Уютнов

Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы города Котовска за 2022 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Фактически проведённые мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
				запланированны е	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства»						
1	Ремонт автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий и подъездов к ним, софинансирование выполненных работ	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Ремонт автомобильной дороги по улице Набережная на участке от улицы Красногвардейская до улицы Гаврилова и на участке от улицы Свободы до улицы Пионерская - 0,583 км Ремонт автомобильной дороги по улице Набережная на участке от улицы Кооперативная до дома №126 -0,6 км. Ремонт автомобильной дороги по улице Пионерская на участке от улицы Кирова до улицы Набережная – 0,485 км. Ремонт автомобильной дороги по улице Колхозная на участке от улицы Советская до дома 2А улицы Колхозная – 0,65 км. Ремонт автомобильной дороги по проезду Фабричному от автодороги «Тамбов-Пенза»-северный подъезд до здания 34А по ул. Советская- 0,24 км	2,94 км.	3,105 км.	Достижение планового показателя.

			<p>Ремонт автомобильной дороги по ул. Северная от дома №46 в северную сторону – 0,358 км.</p> <p>Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская на участке от ул. Колхозная до дома №16 по ул. Октябрьская – 0,054 км.</p> <p>Ремонт автомобильной дороги по ул. Мирная (устройство щебеночного покрытия) – 0,135 км.</p>			
2.	Субсидия на формирование муниципального дорожного фонда	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Осуществлено приобретение 2-х единиц специальной техники для уборки территории города	100 %	100 %	Достижение планового показателя.
3.	Федеральный региональный проект "Жилье"	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Ввод жилья в рамках программ стимулирования развития жилищного строительства	0	0	
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспортного комплекса»						
1.	Количество приобретенного пассажирского автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе	комитет экономической политики		0	0	

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы города Котовска, подпрограмм
муниципальной программы города Котовска за 2022 год

№ п/п	Показатель (индикатор)	Ед. измерения	2021	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчётного года (при наличии)		
				2022		7
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог	км.	0	0	3,105	
2	Доля вновь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования к общей протяженности автомобильных дорог	%	0	0	5,4	
3.	Регулярность движения автобусов на городских маршрутах	%	100	100	100	-
4.	Количество перевезенных пассажиров по городу	тыс.чел.	4202	4202,0	331,2	Не выполнено. Невыполнение планового показателя обусловлено недостижением резидентами ТОСЭР «Котовск» показателей по созданию новых рабочих мест
5.	Пассажирооборот автомобильного транспорта по городу	тыс.пасс-км	28571	28571	662,4	Не выполнено. Невыполнение планового показателя обусловлено недостижением резидентами ТОСЭР «Котовск» показателей по созданию новых рабочих мест.